

INFORME TECNICO DE RECEPCION DE INSTALACIÓN DE REDES Y COMUNICACIÓN DE LOS CANTONES MEJIA, MILAGRO, RIOBAMBA Y CALUMA

En referencia al contrato SIE UEMP-002-2011, para la Adquisición e Instalación de Redes y Comunicación para los cantones Mejía, Milagro, Riobamba y Caluma, suscrito con la empresa SERVIHELP S.A; una vez que la empresa ha realizado la entrega oficial de todos los equipos, elementos e instalaciones de redes de datos certificadas, puntos eléctricos normados y redes inalámbricas entre el Municipio y el Registro de la Propiedad en los cantones Caluma y Riobamba; y el equipo router en Milagro.

1.- Antecedentes.

1.1 La firma del Contrato se firma el 12-04-2011, el mismo que tiene un costo de USD \$27.679,00, con un plazo de 60 días calendario a partir de la entrega del anticipo. El anticipo se realiza el 05-05-2011, por un valor de USD \$13.839,50 que corresponde al 50%, del total del contrato.

1.2 El objeto del contrato descrito en cláusula, punto 4.01 dice: El contratista se obliga con la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT a suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los bienes constituidos por la Adquisición de Redes y Comunicación para los cantones Mejía, Milagro, Riobamba y Caluma a entera satisfacción de la Unidad, en los cantones mencionados, según sus características y especificaciones técnicas constantes en la ofertas.

1.3 Plazo, descrito en la cláusula octava; dice: La entrega y ejecución de la totalidad de los bienes contratados, instalados y puestos en funcionamiento a entera satisfacción de la contratante es de 60 días calendario a partir de la fecha del anticipo, siendo los plazos parciales:

- Mejía 15 días calendario
- Milagro a los 30 días calendario
- Caluma a los 30 días calendario
- Riobamba a los 60 días calendario

1.4 Prórrogas de Plazo, estipulado en cláusula novena del contrato; de lo cual se pudo constatar y que se encuentran sustentados los mismos, razones por las cuales se concedió a las siguientes prórrogas:

Solicitada 2011	Razón	Días solicitados	Hasta
04-Jul	El municipio no está listo, falta adecuar oficinas Fuerza Mayor	30	03-Ago-11
04-Ago	Están realizando adecuaciones en las oficinas del Municipio	30	02-Sep-11
02-Sep	No, se define el lugar de los puntos de red	15	17-Sep-11
15-Sep	Tiempo para poder terminar instalaciones en Riobamba	15	02-Oct-11

1.5 La forma de pago, se describe en la cláusula sexta, 50% de anticipo y los siguientes valores por cantón, previa la suscripción del acta de entrega recepción.

	Total	Anticipo	Por Pagar
Cantón	100%	50%	50%
Milagro	276,79	138,40	138,40
Caluma	8.857,28	4.428,64	4.428,64
Riobamba	10.241,23	5.120,62	5.120,62
Totales-->	27.679,00	13.839,50	9.687,65

Esta Administración de manera coordinada con Servihelp S.A; ha realizado:

2.- Pruebas y Verificaciones Técnicas

- Revisión técnica de cada uno de los equipos y elementos entregados.
- Verificación de certificación de puntos de red de datos categoría 6
- Pruebas de funcionalidad de redes LAN.
- Pruebas de funcionalidad de puntos eléctricos.
- Verificación de normatividad de instalaciones eléctricas
- Pruebas de funcionalidad de redes inalámbricas.
- Verificación de instalaciones a Tierra.

3.- Liquidación de plazos y Multas, este último se describe en la cláusula décima del contrato, la misma que dice que se será el 1 por mil del monto total. Por lo cual tenemos el siguiente cuadro.

Cantón	fechas		Multas	Descuentos
	Entrega	Vencimiento		
Milagro	02/06/2011	04/06/2011	No	No
Caluma	16/06/2011	04/06/2011	No	No
Riobamba	07/11/2011	02/10/2011	Si	Si

Para el caso de los trabajos a ejecutar en la ciudad de Riobamba, se tiene un total de treinta y seis días de multa, por un costo por día de USD \$ 27,68; dando un valor de USD \$ 996,44. De multa.

4.- Descuentos, se establece un descuento en las instalaciones del cantón Riobamba, específicamente en un instalación a tierra que no se puso debido a que el local municipal esta todo construido y terminado; cuyo trabajo no se ejecutó; este trabajo cuesta USD \$310,00 que debe descontarse del total a pagar del correspondiente a Riobamba.

5.- Valor a pagar:

Cantón	a pagar	Descuento	Multas	Total descuentos
Milagro	138,40	0,00	0,00	0,00
Caluma	4.428,64	0,00	0,00	0,00
Riobamba	5.120,62	310,00	996,44	1.306,44
Totales-->	9.687,65	310,00	996,44	a entregar 8.381,21

6.- La entrega de Mejía, está realizada parcialmente, falta por instalar la red inalámbrica, toda vez que el municipio desea que se instale en otro lado, ya que entre el Municipio y el Registro del a Propiedad ya cuentan desde hace tiempo atrás con una red MAN, por esta situación se envió un oficio al Alcalde de Mejía indicándole que si está dispuesto a correr con los costos no establecidos en este contrato, toda vez que los técnicos lo visitaron y estimaron un valor adicional por la complejidad y otros elementos.

Atentamente,



Ing. Oswaldo Saransig

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Adjunto:

- i.) Acta de Entrega-Recepción de Milagro
- ii) Acta de Entrega Recepción de Caluma.
- iii) Acta de entrega Recepción de Riobamba.